

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 4-01 0426-03 analogia	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na wpust lub półwpust - lukarny małe 14*4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
18	KNR-W 2-02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt OSB z listew drewnianych na ścianach - lukarny małe 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
19	KNR 2-02 0613-06	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho - lukarny małe 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
20	KNR 0-21 4004-07 analogia	Poszycie ścian szkieletowych płytą OSB - lukarny małe 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
21	KNR K-05 0103-02 analogia	Mocowanie folii/membrany dachowej na pełnym deskowaniu - lukarny małe 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
22	NNRNKB 202 0529-02 analogia	Pokrycie dachów blachą na rąbek stojący na łątach - małe lukarny 56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 56.000	 56.000
				RAZEM	56.000
23	KNR 0-15 0526-02 analogia	Montaż nowych kołnierzy okien połaciowych 5	szt szt	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
24	KNR 0-15 0526-02 analogia	Osadzenie okien w połaci dachowej 5	szt szt	 5.000	 5.000
				RAZEM	5.000
25	KNR 4-01 0108-07 analogia	Wywóz odpadów budowlanych na odległość 1 km 2.50	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
26	KNR 4-01 0108-08 analogia	Wywóz odpadów budowlanych - za każdy następny 1 km Krotność = 14 2.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.500	 2.500
				RAZEM	2.500
27	KNR 4-01 1202-09 z.sz. 2.2 9912-02 analogia	Przygotowanie desek saidingu pod malowanie - oczyszczenie, dokręcenie, uzupełnienie, zaszpachlowanie itp 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250.000	 250.000
				RAZEM	250.000
28	KNR-W 2-02 1511-07 analogia	Dwukrotne malowanie lakierobejcą elementów drewnianych saidingu 250	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 250.000	 250.000
				RAZEM	250.000
29	KNR-W 2-02 0535-04 analogia	Wykonanie i montaż listew maskujących - z blachy powlekaną na deskach czołowych szczytów prz dachówkach krańcowych 125	m m	 125.000	 125.000
				RAZEM	125.000
30	KNR 2-02 1606-01 analogia	Rusztowania rurowe punktowe o wysokości do 20 m 700	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 700.000	 700.000
				RAZEM	700.000

INSPEKTOR ds. TECHNICZNYCH  
EUREKA  
Mariusz Różański  
Nr uprawnień bud. 319/92/UW